

Proposal ID	INV/NUP/2025/0027	Enquiry .	Salman
Client Name	Heru	Proposal For	NDT INSPECTION untuk 5 unit Tangki

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

NO.	PEKERJAAN	Bobot Kerja (%)	AGUSTUS									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PRE INSPECTION	22,73%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	
2	NDT Metode Dye Penetrant Test (PT)	36,82%				5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%
3	NDT Metode ultrasonic test (UT)	40,45%				5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%
	100%											
	Progres Rencana		2,53%	2,53%	2,53%	13,56%	13,56%	13,56%	13,56%	13,56%	13,56%	11,04%
	Total Kumulatif Progres Rencana		2,53%	5,05%	7,58%	21,14%	34,70%	48,27%	61,83%	75,40%	88,96%	100,00%
	Progres Aktual		6,32%	11,63%	24,26%	35,30%	46,33%	59,90%				
	Total kumulatif Progres Aktual		-94%	-88%	-76%	-65%	-54%	-40%				

DOKUMENTASI LAPORAN PEKERJAAN

Nº	Uraian pekerjaan	Dokumentasi
1	04 Agustus 2025, Tank Cleaning, tangka nomor 1 selesai	

Proposal ID	INV/NUP/2025/0027	Enquiry .	Salman
Client Name	Heru	Proposal For	NDT INSPECTION untuk 5 unit Tangki

2	04 Agustus 2025, Tank Cleaning, tangka nomor 2 selesai	  
3	04 Agustus 2025, Tank Cleaning, tangki 4 selesai	  
4	05 Agustus 2025, Tank Cleaning, tangki nomor 5 selesai	  
5	05 Agustus 2025, Tank Cleaning, tangki nomor 6 selesai	  

Proposal ID	INV/NUP/2025/0027	Enquiry .	Salman
Client Name	Heru	Proposal For	NDT INSPECTION untuk 5 unit Tangki

6	06 Agustus 2025 – 08 Agustus 2025, Gas Free Tangki 1,2,4,5,6.	
7	09 Agustus 2025, NDT UT & PT Tangki 1,2,4,5,6. Laporan hasil inspeksi diterbitkan dan dilaporkan pada tanggal 13 Agustus 2025.	

Proposal ID	INV/NUP/2025/0027	Enquiry .	Salman
Client Name	Heru	Proposal For	NDT INSPECTION untuk 5 unit Tangki

